설계변경 심의 의견서

공 사 명	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사
일 시	2014년 4월 30일(수) 15:00~16:30

□ 제경비의 적정성 검토

- 특이사항 없음

□ 신규 일위대가의 적정성 검토

- 신규 일위대가 #2, 3호표 흄관-신설구조물 접합품
  - 。해당공종이 불필요하고 산출근거 불분명
    - . 해당공종의 삭제
- 신규 일위대가 #32, 33호표 저압케이블포설
  - 。재료비의 조달단가적용
    - . F-CV 16㎟-1/C×4 재료비:1,677원→1,478원
    - . F-CV 25㎟-1/C×2 재료비:2,549원→1,698원

□ 수량 및 도면의 적정성 검토

- 토공량(사토) 산출시 자연상태 기준으로 산출 필요
  - ※ 단가는 자연상태 기준으로 산출되었으나, 토공량이 흐트러진 상태 기준으로 산출되어 있음
- 상수도이설공의 퇴수배관의 접합
  - 。퇴수배관 시 수압저하로 인한 KP압륜 적용
- 상수도이설공의 퇴수배관의 접합
  - 。퇴수배관 시 수압저하로 인한 KP압륜 적용
- 강재 고재처리 수량오류
  - 。고재처리 수량오류
    - . 고재(회주철):54.247Kg→54,247Kg
- 상수도 이설공의 전기방식공사
  - 。전기방식 공사의 실적용 여부
    - . 해당구간내의 전기방식 공사 시행 시 효과미비로 공사시행 재검토

심의위원회	심의 위원장 : 시설안전본부장	허 명 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	김 희 웅 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	이 상 훈 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	이 철 우 (인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)