제7회 설계변경심의 의견서

공 사 명	2014년 개봉고가차도 보수공사
일 시	2015년 3월 11일(수) 10:00~11:00

○ 신규대가 분야

- 제2호표 기구손료 비목 수정 적용 (경비→재료비) 필요
- 기존휀스(능형망) 철거에 따른 고재처리 누락 ⇒ 실비로 감액 처리
- 트럭탑재형 크레인 단위 불일치(내역서 hr ≠ 일위대가 m) ⇒ hr로 일치
- 물가조사자료 적용기간 통일 필요 : 자재조사, 유류가, 달러 등
- 중앙분리대 상부 덮개판 신규(실링제)와 기존(코킹제) 자재 적용 불일치
  ⇒ 동일한 목적물에 대한 동일한 시공방법이므로 일치하여 적용

○ 수량산출 분야

- 교면포장(절삭,포설 등) 수량산출시 신축이음 및 집수구 수량 공제 표기
  ⇒ 전체물량 - 공제물량 표기로 적용수량 산출
- 스마트콘 생산량 정산부분 적정 검토자료 기록관리 철저 필요
  ⇒ 측량자료, 모바일믹서

심의위원회	심의위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김 윤 기 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	이 병 철 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	이 정 복 (인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)

설계변경 심의 의견서

공 사 명	2014년 개봉고가차도 보수공사	심의위원	4급 김윤기
시공수량 확인일	2015.3.10		4급 이병철
심의개최 일시	2015.3.11		6급 이정복

○ 시공수량 확인내용

연번	공종명	규격	단위	내역수량	실측수량	비 고
1	SMAT-CON포장 연장		m	182.9	183.0	광명방향
2	SMAT-CON포장 폭		m	7.05	7.05	광명방향
3	토공부 아스콘포장 연장		m	68.1	68.1	서울측
4	보도부 아스콘포장 연장		m	418.2	418.3	
5	토공부 아스콘포장 연장		m	81.5	81.5	광명측
6	안전경고도색 폭		m	1.24	1.24	광명측
7	표면보수 옹벽구간 연장		m	66.0	66.0	종점부 좌측
8	중앙분리대 상부덮개판 연장		m	63.0	63.1	

○ 심의의견


- 교면포장(절삭,포설 등) 수량산출시 신축이음 및 집수구 수량 공제 검토
- 기존휀스(능형망) 철거수량 고재처리 반영검토
- 트럭탑재형 크레인 단위수정 : 내역서 hr ≠ 일위대가 m
- 스마트콘 생산량 정산부분 적정 검토(측량자료, 모바일믹서)
- 물가조사자료 적용기간 통일(자재조사, 유류가, 달러 등)
- 중앙분리대 상부 덮개판 설치, 보수분야
  · 씰링제와 코킹제 적용 통일(동일자재 사용)

시공수량 확인 사진대지

사진번호	1	공 종	SMAT-CON 포장
확인내용	교면재포장(SMAT-CON) 연장 실측		



사진번호	2	공 종	SMAT-CON 포장
확인내용	교면재포장(SMAT-CON) 폭 실측		



사진번호	3	공 종	토공부 포장
확인내용	토공부(서울측) 아스콘포장 연장 실측		



사진번호	4	공 종	보도부 포장
확인내용	보도부 아스콘포장 연장 실측		



사진번호	5	공 종	토공부 포장
확인내용	토공부(광명측) 아스콘포장 연장 실측		



사진번호	6	공 종	안전경고도색
확인내용	중앙분리대 안전경고도색 폭 및 연장 실측		



사진번호	7	공 종	표면보수(옹벽부)
확인내용	표면보수(옹벽부) 연장 실측		



사진번호	8	공 종	중앙분리대 상부덮개판
확인내용	중앙분리대 상부덮개판 설치 연장 실측		

