제24회 설계변경심의 의견서

공 사 명	옛 시장공관 및 한양도성 순성길 전기공사
일 시	2015년 8월 31일(월) 10:00~11:00

○ 제경비 적정성

- 증가되는 제경비에 대한 기타경비의 요율 조정(5.^{3}% → 5.^{2}%)

○ 수량산출 적정성

- 변경계약수량 재검토 : 수량산출서의 산출수량 ≠ 내역서 수량 ✓

○ 신규대가 적정성

- 낙찰률 수정 : 87.^{789}% → 87.^{745}%
- 건설기계 장비선정 수정 : 실제 현장조건에 투입가능하고 시공성과 경제성에 적합한 장비
- 호표11, 12, 14 3/8″는 Φ10이하 이나 Φ13 공량 적용됨

  ※ 내선전공 공량 0.12 → 0.036으로 변경 요함
- 호표19, 22 내선전공 공량 0.182 → 0.141으로 변경 요함
- 호표23 내선전공 공량 0.123 → 0.182으로 변경 요함
- 호표24 내선전공 공량 0.141 → 0.223으로 변경 요함
- 호표25 내선전공 공량 0.141 → 0.123으로 변경 요함
- 호표26 ~29 항목 없음 표기 수정 요.
- 호표31 규격 PE 22mm → 28mm 수정 요함
- 품셈목록 전기3-38 → 전기품셈3-38 표기 수정 요함

○ 기 타

- 도면에 총괄수량집계표 표기 : 도면, 내역서, 수량산출서의 물량 불일치

심의위원회		
	심의위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	이 호 준 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	이 철 우 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	이 지 윤 (인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)